



CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA FINAL N°.....1.1442...../15

LA DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES QUE SUSCRIBE, **CERTIFICA**
QUE, EN LA PROPIEDAD UBICADA EN ESTA COMUNA:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| PROPIETARIO (A) | : | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA. |
| R.U.T. | : | 69.010.100-9. |
| REPRESENTANTE LEGAL | : | SALVADOR URRUTIA CARDENAS. |
| R.U.T. | : | 4.738.039-1. |
| ROL AVALUO N° | : | 515-1. |
| DIRECCION | : | 18 DE SEPTIEMBRE N° 2000. |
| PERMISO DE EDIFICACION N° | : | 16.864 DE FECHA 23 DE MAYO 2014. |
| CON UN PRESUPUESTO DE | : | \$ 13.907.846. |
| SE RECIBE CONFORME LA | : | OBRA NUEVA. DE: 134,76 m². |
| DESTINADA A | : | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. |

Se recibe Permiso de Edificación N°16.864 de fecha 23/05/2014, mediante el cual se aprueba realizar Obra Nueva de 134,76m², destinados a Equipamiento Deportivo.

La propiedad cuenta con una superficie aprobada de 15.969.77 m² con:

- PC N° 13.920 del 26/01/2007, RF N° 9.440 del 16/01/2008.
- PC N° 16.155 del 22/06/2011, RF N° 10.734 del 12/07/2011.

La Obra Nueva de 134,76 m² está compuesta por:

- 122,69 m² destinados a 6 contenedores marítimos correspondientes a:
 - 2 contenedores tipo A destinado a duchas.
 - 2 contenedores tipo B destinado a vestidores.
 - 2 contenedores tipo C destinado a baños.
- 12,07 m² destinados a:
Bodega y caseta lavadero.

Finalmente la propiedad queda con una superficie **total construida de 16.104,53 m² destinada a Equipamiento deportivo**. En una propiedad que cuenta con 115.668,00 m2 total de terreno.

Nota:

- ✓ Cuenta con Informe Favorable de fecha 13/06/15 del Revisor Independiente Sr. Andrés Humire Barraza.
- ✓ El Informe de Factibilidad Técnica que recoge el EISTU se refleja en Ordinario N° 1141 de fecha 27/09/2010 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Arica y Parinacota.
- ✓ El profesional proyectista es el responsable del cumplimiento de las normas técnicas de la O.G.U.C., según Ley 20.016/05.

-
- o Clasificación : G-3, E-3, C-3.
 - o Arquitecto : Jorge Gajardo Guerra.
 - o Constructor : Kevin Cortes Veliz.
 - o Revisor Independiente : Andrés Humire Barraza.



CERTIFICADOS PRESENTADOS:

- ✓ PROYECTO INSTALACIÓN ELECTRICA S.E.C. N° 1192456 DE FECHA 26/05/2015.
- ✓ MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S/N DE FECHA S/ FECHA.
- ✓ INFORME ART. 144 DE LA L.G.U.C N° --- DE FECHA ---
- ✓ DOTACIÓN SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO N° 218 DE FECHA 02/07/2015.
- ✓ LIBRO DE OBRA DE LA PAGINA N° 01 A LA 62.
- ✓ CERTIFICADO DE PAVIMENTACION EMITIDO POR SERVIU N° 165394 DE FECHA 15/07/2015.

CANCELÓ DERECHO MUNICIPAL SEGÚN BOLETÍN N°4336809 DEL 17/07/2015 POR \$ 21.924.-

ARICA, 20 AGO 2015

RDA/MNDZ/cfv.

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ROSA DIMITSTEIN ARDITI
ARQUITECTA
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES